



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**COMUNE DI BURIASCO**  
REGIONE PIEMONTE  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Lavori: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPAINTO DI ILLUMINAZIONE CON LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA, IL MICRONIDO E LA MENSA SCOLASTICA. VIA DON MENSA n.2.**

Impresa: **SERVICE BINTEK SRL con sede in Via Sei Case n°5 – Piscina (TO) – P.IVA 1255760010.**

Contratto: **Stipula contratto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.A) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" – Determina n.79 del 14.09.2022. CIG 939942393B CUP I42B22000670006.**

- Importo, a ragione di progetto, dei lavori e delle spese =	€.	37.891,67
- Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso =	€.	167,16
- deduzione del ribasso contrattuale (3,69%) su €. 37.891,67=	€.	1.398,20
		=====
- Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese e degli oneri della sicurezza =	€.	<b>36.660,63</b>

**PROCESSO VERBALE DI RIPRESA LAVORI**  
(Art. 23 comma 3 D.M. 49/2018)

L'anno **duemilaventitre** il mese di **Gennaio** il giorno **23 in Buriasco**.

Premesso che:

- con verbale in data **14.09.2022** sono stati consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in **56 (cinquantasei)** giorni consecutivi a decorrere dal **14.09.2022** e perciò cessanti con il giorno **08.11.2022**;
- con verbale in data **27.09.2022** sono stati sospesi i lavori sopraindicati.

Considerato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con la necessaria regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera.

Preso atto che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per giorni **131(centotrentuno)**, il nuovo termine ultimo per completare i lavori viene a scadere il giorno **05 marzo 2023**.

Il sottoscritto **Per.Ind. Dario GHINAUDO** in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza del **Sig. Marco BUSCA** in qualità di legale rappresentante e titolare dell'impresa "**SERVICE BINTEK SRL**", dispone di riprendere i lavori in data odierna.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE

**SERVICE BINTEK SRL**  
Via sei case n. 5  
10060 Piscina (TO)  
P.I. e C.F. 12655760010  
Tel. 0121570440